

Baulärmprognose

Zeitraum: **Mo 07.10. bis Fr 18.10.24**

KW 41										
Tag	Montag 07.10.		Dienstag 08.10.		Mittwoch 09.10.		Donnerstag 10.10.		Freitag 11.10.	
Geschoss	Vormittag	Nachmittag	Vormittag	Nachmittag	Vormittag	Nachmittag	Vormittag	Nachmittag	Vormittag	Nachmittag
7.OG										
6.OG										
5.OG										
4.OG			Vorbereitungsarbeiten		Schadstoffsanierung					
3.OG										
2.OG	Deckenplatten demontieren				Staubschutzmassnahmen					
1.OG	Deckenplatten demontieren				div. Demontagen, Staubschutzmassnahmen					
EG	Deckenplatten demontieren, Staubschutzmassnahmen, Aushub erstellen (Achtung MRI)									
1.UG	Deckenplatten demontieren				Staubschutzmassnahmen					
2.UG										

KW 42										
Tag	Montag 14.10.		Dienstag 15.10.		Mittwoch 16.10.		Donnerstag 17.10.		Freitag 18.10.	
Geschoss	Vormittag	Nachmittag	Vormittag	Nachmittag	Vormittag	Nachmittag	Vormittag	Nachmittag	Vormittag	Nachmittag
7.OG										
6.OG										
5.OG										
4.OG	Schadstoffsanierung									
3.OG										
2.OG	Vorsatzschalen Steigzone abbrechen, Steigzonenabdeckung									
1.OG	Vorsatzschalen Steigzone abbrechen, Steigzonenabdeckung									
EG	Vorsatzschalen Steigschacht abbrechen, Steigzonenabdeckung, Maurer-/ Betonierarbeiten, Aushub erstellen + Stützmauer entfernen (Achtung MRI)									
1.UG	Vorsatzschalen Steigzone abbrechen, Steigzonenabdeckung									
2.UG										

Kein Baubetrieb Vor 07:00 Uhr / Nach 18:00 Uhr
Mittagsruhe 12.00 - 13.00 Uhr

Arbeitszeiten Baustelle
Vormittag: 07:00 - 12:00 Uhr
Nachmittag: 13:00 - 18:00 Uhr

Allgemeiner Baubetrieb Bewegung Handwerker, Materialtransport, Verarbeitung Material, punktuell kleine Bohr- und Handschneidegeräte, einfache Demontagen

Lärmfenster bei Erhöhter – und Starker Baulärmprognose
Vormittag: 09:00 – 11:00 Uhr
Nachmittag: 14:00 – 17:00 Uhr

Erhöhter Baulärm Einzelne Kernbohrungen, Schneid- und Trennarbeiten, Montagen an Tragstruktur, Klopf-Geräusche, Hämmern, Sägen

Starker Baulärm Größere Abbrucharbeiten, Spitzhammer, Betonfräsen, länger andauernde Bohrarbeiten an zentraler Gebäudestruktur